

Nieuwsbrief voor bewoners | Hof van Saan

Geachte burens,

We willen u graag op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen rondom het nieuwbouwproject Hof van Saan. Er staat veel te gebeuren, en we willen u graag informeren over de aankomende werkzaamheden en wat dit voor u betekent.

Activiteiten;

1. Begin week 41 de eerste paal slaan!

Het saneren van de grond is in volle gang. De laatste blokken die nog gesaneerd worden zijn blokken D, C en E1. Naar verwachting is de grond klaar in week 43, behoudens blok E1 en A, deze zullen op een later tijdstip geheid worden. In week 41 wordt de eerste paal geslagen! Zonder tegenslag zal het heiwerk gereed zijn in week 50.

2. Vertraging sanering

Het saneren neemt meer tijd in dan gepland, waardoor het heiwerk later start dan eerder gecommuniceerd in de laatste nieuwsbrief.

3. Warmte-koude opslag

Om de heiwerkzaamheden heen zijn we druk bezig met de WKO bronnen aan te brengen. Deze bronnen zijn gereed bij D2, D3 EN E2. WKO is een duurzame manier om energie op te slaan, dit wordt gedaan door energie in warme en koude vorm op te slaan in de grond.

4. Ruwbouw

De ruwbouw zal in de periode van week 41 starten, de kadewoningen komen later aan de beurt. Blok A start na de ruwbouw van blokken B en E1, dit is gedaan in verband met het benutten van bestaande terreintoegang Saan. Het leggen van de breedplaatvloeren begint circa week 48, het leggen van de kanaalplaatvloer gebeurt eind december en de ribcassette vloer komt aan de beurt medio oktober. Daarna volgen de wanden.

Informatie en Vragen

Heeft u vragen of zorgen over de werkzaamheden? Aarzel dan niet om contact op te nemen met ons projectteam. We zijn bereikbaar via info@hofvansaan.nl en staan klaar om u te helpen.

We zullen u tijdens de bouwactiviteiten met enige regelmaat op de hoogte houden.

Met vriendelijke groet,

Het Projectteam Hof van Saan



